

ID	Název	Dura	Start	Finish	2020												2021									
					06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.					
1	Revitalizace objektu Máchova 20 Plzeň																									
2	HLAVNÍ MILNÍKY	447 d	01.07. 20	20.09. 21																						
3	Předání a převzetí staveniště	0 d	01.07. 20																							
4	Ukončení montážních prací	0 d	23.08. 21	23.08. 21																						
5	Předání a převzetí provedeného díla	0 d		20.09. 21																						
6	Příprava stavby	12 d	01.07. 20	12.07. 20																						
7	příprava staveniště	12 d	01.07. 20	12.07. 20																						
8	DIO, zřízení vjezdů	7 d	01.07. 20	07.07. 20																						
9	staveništní přípojky	7 d	01.07. 20	07.07. 20																						
10	ZS	12 d	01.07. 20	12.07. 20																						
11	dočasné oplocení staveniště	7 d	01.07. 20	07.07. 20																						
12	zřízení úložiště odpadu na venkovní terase 1.NP	4 d	01.07. 20	04.07. 20																						
13	Realizace	432 d	01.07. 20	05.09. 21																						
14	Zahájení stavebních prací	0 d	12.07. 20	12.07. 20																						
15	Bourací práce	109 d	13.07. 20	29.10. 20																						
16	ukončení bouracích prací	0 d	29.10. 20	29.10. 20																						
17	Společné práce	10 d	13.07. 20	22.07. 20																						
18	odpojení objektu	2 d	13.07. 20	14.07. 20																						
19	zřízení staveništního rozvodu	3 d	14.07. 20	16.07. 20																						
20	výměňiková stanice - provizorní napájení el. a přípojka pitné vody	3 d	13.07. 20	15.07. 20																						
21	přemístění severovny	2 d	15.07. 20	16.07. 20																						
22	odpojení objektu od plynové přípojky	10 d	13.07. 20	22.07. 20																						
23	1.PP - bourací práce	5 d	25.09. 20	29.09. 20																						
24	vybourání vnějších dveří se zárubněmi	5 d	25.09. 20	29.09. 20																						
25	1.NP - bourací práce	60 d	31.08. 20	29.10. 20																						
26	Demontáž technického vybavení - 1.NP	17 d	31.08. 20	16.09. 20																						
27	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 1.NP	7 d	31.08. 20	06.09. 20																						
28	demontáž otopných těles - 1.NP	3 d	07.09. 20	09.09. 20																						
29	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 1.NP	10 d	07.09. 20	16.09. 20																						
30	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 1.NP	5 d	07.09. 20	11.09. 20																						
31	demontáž povlakových podlah - 1.NP	5 d	10.09. 20	14.09. 20																						
32	Demontáž nenosných konstrukcí - 1.NP	53 d	07.09. 20	29.10. 20																						
33	vybourání vestavěných stěn, skříní, regálů	12 d	07.09. 20	18.09. 20																						
34	vybourání dveří a ocel.zárubní - 1.NP	8 d	17.09. 20	24.09. 20																						
35	vybourání venkovních dveří - 1.NP	5 d	28.09. 20	02.10. 20																						
36	částečná demolice schodiště u hlavního vstupu - pro novou rampu	7 d	28.09. 20	04.10. 20																						
37	demontáž oplechování parapetů - 1.NP	4 d	19.09. 20	22.09. 20																						
38	vybourání oken - 1.NP	8 d	20.09. 20	27.09. 20																						
39	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 1.NP	20 d	15.09. 20	04.10. 20																						
40	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 1.NP	10 d	05.10. 20	14.10. 20																						
41	odsekání obkladů - 1.NP	5 d	10.10. 20	14.10. 20																						
42	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 1.NP	5 d	05.10. 20	09.10. 20																						
43	vyříznutí prostupů pro instalační jádra - 1.NP	25 d	05.10. 20	29.10. 20																						
44	Dokončení po bourání - 1.NP	14 d	10.10. 20	23.10. 20																						
45	začištění omítek - 1.NP	14 d	10.10. 20	23.10. 20																						
46	zabetonování prostupů instalačních jader - 1.NP	5 d	15.10. 20	19.10. 20																						
47	2.NP - bourací práce	58 d	24.08. 20	20.10. 20																						
48	Demontáž technického vybavení - 2.NP	17 d	24.08. 20	09.09. 20																						
49	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 2.NP	7 d	24.08. 20	30.08. 20																						
50	demontáž otopných těles - 2.NP	3 d	31.08. 20	02.09. 20																						
51	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 2.NP	10 d	31.08. 20	09.09. 20																						
52	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 2.NP	5 d	31.08. 20	04.09. 20																						

ID	Název	Dura	Start	Finish
53	demontáž povlakových podlah - 2.NP	5 d	03.09. 20	07.09. 20
54	Demontáž nenosných konstrukcí - 2.NP	51 d	31.08. 20	20.10. 20
55	vybourání vestavěných stěn a skříní - 2.NP	10 d	31.08. 20	09.09. 20
56	vybourání dveří a ocel.zárubní - 2.NP	8 d	08.09. 20	15.09. 20
57	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 2.NP	7 d	10.09. 20	16.09. 20
58	vybourání podlah lodžii - 2.NP	10 d	17.09. 20	26.09. 20
59	demontáž oplechování parapetů - 2.NP	4 d	10.09. 20	13.09. 20
60	vybourání oken - 2.NP	8 d	11.09. 20	18.09. 20
61	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 2.NP	20 d	06.09. 20	25.09. 20
62	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 2.NP	10 d	26.09. 20	05.10. 20
63	odsekání obkladů - 2.NP	5 d	01.10. 20	05.10. 20
64	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 2.NP	5 d	26.09. 20	30.09. 20
65	vyřízení prostupů pro instalační jádra - 2.NP	25 d	26.09. 20	20.10. 20
66	Dokončení po bourání - 2.NP	14 d	01.10. 20	14.10. 20
67	začištění omítek - 2.NP	14 d	01.10. 20	14.10. 20
68	zabetonování prostupů instalačních jader - 2.NP	5 d	06.10. 20	10.10. 20
69	3.NP - bourací práce	58 d	17.08. 20	13.10. 20
70	Demontáž technického vybavení - 3.NP	17 d	17.08. 20	02.09. 20
71	demontáž stávajících zařízení předmětů - 3.NP	7 d	17.08. 20	23.08. 20
72	demontáž otopných těles - 3.NP	3 d	24.08. 20	26.08. 20
73	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 3.NP	10 d	24.08. 20	02.09. 20
74	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 3.NP	5 d	24.08. 20	28.08. 20
75	demontáž povlakových podlah - 3.NP	5 d	27.08. 20	31.08. 20
76	Demontáž nenosných konstrukcí - 3.NP	51 d	24.08. 20	13.10. 20
77	vybourání vestavěných stěn a skříní - 3.NP	10 d	24.08. 20	02.09. 20
78	vybourání dveří a ocel.zárubní - 3.NP	8 d	01.09. 20	08.09. 20
79	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 3.NP	7 d	03.09. 20	09.09. 20
80	vybourání podlah lodžii - 3.NP	10 d	10.09. 20	19.09. 20
81	demontáž oplechování parapetů - 3.NP	4 d	03.09. 20	06.09. 20
82	vybourání oken - 3.NP	8 d	04.09. 20	11.09. 20
83	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 3.NP	20 d	30.08. 20	18.09. 20
84	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 3.NP	10 d	19.09. 20	28.09. 20
85	odsekání obkladů - 3.NP	5 d	24.09. 20	28.09. 20
86	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 3.NP	5 d	19.09. 20	23.09. 20
87	vyřízení prostupů pro instalační jádra - 3.NP	25 d	19.09. 20	13.10. 20
88	Dokončení po bourání - 3.NP	14 d	24.09. 20	07.10. 20
89	začištění omítek - 3.NP	14 d	24.09. 20	07.10. 20
90	zabetonování prostupů instalačních jader - 3.NP	5 d	29.09. 20	03.10. 20
91	4.NP - bourací práce	58 d	10.08. 20	06.10. 20
92	Demontáž technického vybavení - 4.NP	17 d	10.08. 20	26.08. 20
93	demontáž stávajících zařízení předmětů - 4.NP	7 d	10.08. 20	16.08. 20
94	demontáž otopných těles - 4.NP	3 d	17.08. 20	19.08. 20
95	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 4.NP	10 d	17.08. 20	26.08. 20
96	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 4.NP	5 d	17.08. 20	21.08. 20
97	demontáž povlakových podlah - 4.NP	5 d	20.08. 20	24.08. 20
98	Demontáž nenosných konstrukcí - 4.NP	51 d	17.08. 20	06.10. 20
99	vybourání vestavěných stěn a skříní - 4.NP	10 d	17.08. 20	26.08. 20
100	vybourání dveří a ocel.zárubní - 4.NP	8 d	25.08. 20	01.09. 20
101	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 4.NP	7 d	27.08. 20	02.09. 20
102	vybourání podlah lodžii - 4.NP	10 d	03.09. 20	12.09. 20
103	demontáž oplechování parapetů - 4.NP	4 d	27.08. 20	30.08. 20
104	vybourání oken - 4.NP	8 d	28.08. 20	04.09. 20
105	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 4.NP	20 d	23.08. 20	11.09. 20
106	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 4.NP	10 d	12.09. 20	21.09. 20
107	odsekání obkladů - 4.NP	5 d	17.09. 20	21.09. 20
108	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 4.NP	5 d	12.09. 20	16.09. 20
109	vyřízení prostupů pro instalační jádra - 4.NP	25 d	12.09. 20	06.10. 20

ID	Název	Dura	Start	Finish
110	Dokončení po bourání - 4.NP	14 d	17.09. 20	30.09. 20
111	začištění omítek - 4.NP	14 d	17.09. 20	30.09. 20
112	zabetonování prostupů instalačních jader - 4.NP	5 d	22.09. 20	26.09. 20
113	5.NP - bourací práce	58 d	03.08. 20	29.09. 20
114	Demontáž technického vybavení - 5.NP	17 d	03.08. 20	19.08. 20
115	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 5.NP	7 d	03.08. 20	09.08. 20
116	demontáž otopných těles - 5.NP	3 d	10.08. 20	12.08. 20
117	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 5.NP	10 d	10.08. 20	19.08. 20
118	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 5.NP	5 d	10.08. 20	14.08. 20
119	demontáž povlakových podlah - 5.NP	5 d	13.08. 20	17.08. 20
120	Demontáž nenosných konstrukcí - 5.NP	51 d	10.08. 20	29.09. 20
121	vybourání vestavěných stěn a skříni - 5.NP	10 d	10.08. 20	19.08. 20
122	vybourání dveří a ocel.zárubní - 5.NP	8 d	18.08. 20	25.08. 20
123	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 5.NP	7 d	20.08. 20	26.08. 20
124	vybourání podlah lodžii - 5.NP	10 d	27.08. 20	05.09. 20
125	demontáž oplechování parapetů - 5.NP	4 d	20.08. 20	23.08. 20
126	vybourání oken - 5.NP	8 d	21.08. 20	28.08. 20
127	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 5.NP	20 d	16.08. 20	04.09. 20
128	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 5.NP	10 d	05.09. 20	14.09. 20
129	odsekání obkladů - 5.NP	5 d	10.09. 20	14.09. 20
130	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 5.NP	5 d	05.09. 20	09.09. 20
131	vyřízení prostupů pro instalační jádra - 5.NP	25 d	05.09. 20	29.09. 20
132	Dokončení po bourání - 5.NP	14 d	10.09. 20	23.09. 20
133	začištění omítek - 5.NP	14 d	10.09. 20	23.09. 20
134	zabetonování prostupů instalačních jader - 5.NP	5 d	15.09. 20	19.09. 20
135	6.NP - bourací práce	58 d	27.07. 20	22.09. 20
136	Demontáž technického vybavení - 6.NP	17 d	27.07. 20	12.08. 20
137	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 6.NP	7 d	27.07. 20	02.08. 20
138	demontáž otopných těles - 6.NP	3 d	03.08. 20	05.08. 20
139	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 6.NP	10 d	03.08. 20	12.08. 20
140	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 6.NP	5 d	03.08. 20	07.08. 20
141	demontáž povlakových podlah - 6.NP	5 d	06.08. 20	10.08. 20
142	Demontáž nenosných konstrukcí - 6.NP	51 d	03.08. 20	22.09. 20
143	vybourání vestavěných stěn a skříni - 6.NP	10 d	03.08. 20	12.08. 20
144	vybourání dveří a ocel.zárubní - 6.NP	8 d	11.08. 20	18.08. 20
145	vybourání plastové balkonové sestavy a balkonových stěn - 6.NP	7 d	13.08. 20	19.08. 20
146	vybourání podlah lodžii - 6.NP	10 d	20.08. 20	29.08. 20
147	demontáž oplechování parapetů - 6.NP	4 d	13.08. 20	16.08. 20
148	vybourání oken - 6.NP	8 d	14.08. 20	21.08. 20
149	vybourání dělicích stěn - dutinové cihly - 6.NP	20 d	09.08. 20	28.08. 20
150	vybourání keram.podlahy sprchového koutu - 6.NP	10 d	29.08. 20	07.09. 20
151	odsekání obkladů - 6.NP	5 d	03.09. 20	07.09. 20
152	oškrábání nátěrů a maleb z omítek - 6.NP	5 d	29.08. 20	02.09. 20
153	vyřízení prostupů pro instalační jádra - 6.NP	25 d	29.08. 20	22.09. 20
154	Dokončení po bourání - 6.NP	14 d	03.09. 20	16.09. 20
155	začištění omítek - 6.NP	14 d	03.09. 20	16.09. 20
156	zabetonování prostupů instalačních jader - 6.NP	5 d	08.09. 20	12.09. 20
157	7.NP - bourací práce	58 d	20.07. 20	15.09. 20
158	Demontáž technického vybavení - 7.NP	17 d	20.07. 20	05.08. 20
159	demontáž stávajících zařizovacích předmětů - 7.NP	7 d	20.07. 20	26.07. 20
160	demontáž otopných těles - 7.NP	3 d	27.07. 20	29.07. 20
161	demontáž stávající elektroinstalace a LAN - 7.NP	10 d	27.07. 20	05.08. 20
162	demontáž rozvodů voda a kanalizace - 7.NP	5 d	27.07. 20	31.07. 20
163	demontáž povlakových podlah - 7.NP	5 d	30.07. 20	03.08. 20
164	Demontáž nenosných konstrukcí - 7.NP	51 d	27.07. 20	15.09. 20
165	vybourání vestavěných stěn a skříni - 7.NP	10 d	27.07. 20	05.08. 20

[illegible]


Podrobný harmonogram stavby

[illegible]



Revitalizace objektu Máchova 20 Plzeň

Podrobný harmonogram stavby



ID	Název	Dura	Start	Finish
290	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 1.NP	18 d	04.08. 21	21.08. 21
291	úklid - 1.NP	5 d	19.08. 21	23.08. 21
292	Výměňíková stanice - 1.NP	151 d	07.09. 20	04.02. 21
293	demontáž stávající soustavy výměňíkové stanice - 1.NP	20 d	07.09. 20	26.09. 20
294	malby - 1.NP	16 d	02.11. 20	17.11. 20
295	montáž nové části technologie výměňíkové stanice - 1.NP	60 d	18.11. 20	16.01. 21
296	montáž řemesel ZTI, VZT, ÚT, EZ - 1.NP	14 d	17.01. 21	30.01. 21
297	montáž dveří výměň.st. - 1.NP	2 d	29.01. 21	30.01. 21
298	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ výměň.st. - 1.NP	5 d	31.01. 21	04.02. 21
299	2.NP +2,75m KOLEJE	321 d	05.10. 20	21.08. 21
300	Hrubé stavební práce - 2.NP	35 d	05.10. 20	08.11. 20
301	vyzdívky - přičky, instalační jádra, přízdívky - 2.NP	35 d	05.10. 20	08.11. 20
302	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 2.NP	72 d	04.11. 20	14.01. 21
303	VZT - potrubí - 2.NP	21 d	04.11. 20	24.11. 20
304	ZTI - voda, kanalizace - 2.NP	28 d	09.11. 20	06.12. 20
305	ÚT - rozvody - 2.NP	20 d	16.11. 20	05.12. 20
306	ÚT - otopná tělesa - 2.NP	7 d	08.01. 21	14.01. 21
307	úložné nosné konstrukce - 2.NP	10 d	11.11. 20	20.11. 20
308	EZ - silnoproud - 2.NP	40 d	19.11. 20	28.12. 20
309	EZ - SLABOproud - 2.NP	15 d	14.12. 20	28.12. 20
310	Povrchy - 2.NP	191 d	29.12. 20	07.07. 21
311	oprava omítek - 2.NP	35 d	29.12. 20	01.02. 21
312	podlahy - oprava betonů, samonivelační stěrka - 2.NP	14 d	02.02. 21	15.02. 21
313	obklady a dlažby - 2.NP	22 d	16.02. 21	09.03. 21
314	malby - 2.NP	16 d	23.05. 21	07.06. 21
315	pokládka vinylové podlahy z dílců - 2.NP	20 d	08.06. 21	27.06. 21
316	montáž dveří - 2.NP	10 d	28.06. 21	07.07. 21
317	Kompletace - 2.NP	45 d	08.07. 21	21.08. 21
318	vestavěné interiéry - šatní skříně, kuchyňské linky - 2.NP	25 d	08.07. 21	01.08. 21
319	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 2.NP	18 d	02.08. 21	19.08. 21
320	úklid - 2.NP	5 d	17.08. 21	21.08. 21
321	3.NP +5,5m KOLEJE	307 d	12.10. 20	14.08. 21
322	Hrubé stavební práce - 3.NP	35 d	12.10. 20	15.11. 20
323	vyzdívky - přičky, instalační jádra, přízdívky - 3.NP	35 d	12.10. 20	15.11. 20
324	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 3.NP	72 d	11.11. 20	21.01. 21
325	VZT - potrubí - 3.NP	21 d	11.11. 20	01.12. 20
326	ZTI - voda, kanalizace - 3.NP	28 d	16.11. 20	13.12. 20
327	ÚT - rozvody - 3.NP	20 d	23.11. 20	12.12. 20
328	ÚT - otopná tělesa - 3.NP	7 d	15.01. 21	21.01. 21
329	úložné nosné konstrukce - 3.NP	10 d	18.11. 20	27.11. 20
330	EZ - silnoproud - 3.NP	40 d	26.11. 20	04.01. 21
331	EZ - SLABOproud - 3.NP	15 d	21.12. 20	04.01. 21
332	Povrchy - 3.NP	177 d	05.01. 21	30.06. 21
333	oprava omítek - 3.NP	35 d	05.01. 21	08.02. 21
334	podlahy - oprava betonů, samonivelační stěrka - 3.NP	14 d	09.02. 21	22.02. 21
335	obklady a dlažby - 3.NP	22 d	23.02. 21	16.03. 21
336	malby - 3.NP	16 d	16.05. 21	31.05. 21
337	pokládka vinylové podlahy z dílců - 3.NP	20 d	01.06. 21	20.06. 21
338	montáž dveří - 3.NP	10 d	21.06. 21	30.06. 21
339	Kompletace - 3.NP	45 d	01.07. 21	14.08. 21
340	vestavěné interiéry - šatní skříně, kuchyňské linky - 3.NP	25 d	01.07. 21	25.07. 21
341	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 3.NP	18 d	26.07. 21	12.08. 21
342	úklid - 3.NP	5 d	10.08. 21	14.08. 21
343	4.NP +8,25m KOLEJE	293 d	19.10. 20	07.08. 21
344	Hrubé stavební práce - 4.NP	35 d	19.10. 20	22.11. 20
345	vyzdívky - přičky, instalační jádra, přízdívky - 4.NP	35 d	19.10. 20	22.11. 20

2020

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

kompletace ZTI, V

úklid - 1.NP

Výměňíková stanice - 1.NP

demontáž stávající soustavy výměňíkové stanice - 1.NP

malby - 1.NP

montáž nové části technologie výměňíkové stanice - 1.NP

montáž řemesel ZTI, VZT, ÚT, EZ - 1.NP

montáž dveří výměň.st. - 1.NP

kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ výměň.st. -

ID	Název	Dura	Start	Finish
346	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 4.NP	72 d	18.11. 20	28.01. 21
347	VZT - potrubí - 4.NP	21 d	18.11. 20	08.12. 20
348	ZTI - voda, kanalizace - 4.NP	28 d	23.11. 20	20.12. 20
349	ÚT - rozvody - 4.NP	20 d	30.11. 20	19.12. 20
350	ÚT - otopná tělesa - 4.NP	7 d	22.01. 21	28.01. 21
351	úložné nosné konstrukce - 4.NP	10 d	25.11. 20	04.12. 20
352	EZ - silnoproud - 4.NP	40 d	03.12. 20	11.01. 21
353	EZ - SLABOproud - 4.NP	15 d	28.12. 20	11.01. 21
354	Povrchy - 4.NP	163 d	12.01. 21	23.06. 21
355	oprava omítek - 4.NP	35 d	12.01. 21	15.02. 21
356	podlahy - oprava betonů, samonivelační stěrka - 4.NP	14 d	16.02. 21	01.03. 21
357	obklady a dlažby - 4.NP	22 d	02.03. 21	23.03. 21
358	malby - 4.NP	16 d	09.05. 21	24.05. 21
359	pokládka vinylové podlahy z dílců - 4.NP	20 d	25.05. 21	13.06. 21
360	montáž dveří - 4.NP	10 d	14.06. 21	23.06. 21
361	Kompletace - 4.NP	45 d	24.06. 21	07.08. 21
362	vestavěné interiéry - šatní skříně, kuchyňské linky - 4.NP	25 d	24.06. 21	18.07. 21
363	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 4.NP	18 d	19.07. 21	05.08. 21
364	úklid - 4.NP	5 d	03.08. 21	07.08. 21
365	5.NP +11,0m KOLEJE	279 d	26.10. 20	31.07. 21
366	Hrubé stavební práce - 5.NP	35 d	26.10. 20	29.11. 20
367	vyzdívky - příčky, instalační jádra, přizdívky - 5.NP	35 d	26.10. 20	29.11. 20
368	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 5.NP	72 d	25.11. 20	04.02. 21
369	VZT - potrubí - 5.NP	21 d	25.11. 20	15.12. 20
370	ZTI - voda, kanalizace - 5.NP	28 d	30.11. 20	27.12. 20
371	ÚT - rozvody - 5.NP	20 d	07.12. 20	26.12. 20
372	ÚT - otopná tělesa - 5.NP	7 d	29.01. 21	04.02. 21
373	úložné nosné konstrukce - 5.NP	10 d	02.12. 20	11.12. 20
374	EZ - silnoproud - 5.NP	40 d	10.12. 20	18.01. 21
375	EZ - SLABOproud - 5.NP	15 d	04.01. 21	18.01. 21
376	Povrchy - 5.NP	149 d	19.01. 21	16.06. 21
377	oprava omítek - 5.NP	35 d	19.01. 21	22.02. 21
378	podlahy - oprava betonů, samonivelační stěrka - 5.NP	14 d	23.02. 21	08.03. 21
379	obklady a dlažby - 5.NP	22 d	09.03. 21	30.03. 21
380	malby - 5.NP	16 d	02.05. 21	17.05. 21
381	pokládka vinylové podlahy z dílců - 5.NP	20 d	18.05. 21	06.06. 21
382	montáž dveří - 5.NP	10 d	07.06. 21	16.06. 21
383	Kompletace - 5.NP	45 d	17.06. 21	31.07. 21
384	vestavěné interiéry - šatní skříně, kuchyňské linky - 5.NP	25 d	17.06. 21	11.07. 21
385	kompletace ZTI, VZT, ÚT, EZ - 5.NP	18 d	12.07. 21	29.07. 21
386	úklid - 5.NP	5 d	27.07. 21	31.07. 21
387	6.NP +13,75m KOLEJE	265 d	02.11. 20	24.07. 21
388	Hrubé stavební práce - 6.NP	35 d	02.11. 20	06.12. 20
389	vyzdívky - příčky, instalační jádra, přizdívky - 6.NP	35 d	02.11. 20	06.12. 20
390	Řemesla - ZTI, VZT, ÚT a RTCH, EZ - 6.NP	72 d	02.12. 20	11.02. 21
391	VZT - potrubí - 6.NP	21 d	02.12. 20	22.12. 20
392	ZTI - voda, kanalizace - 6.NP	28 d	07.12. 20	03.01. 21
393	ÚT - rozvody - 6.NP	20 d	14.12. 20	02.01. 21
394	ÚT - otopná tělesa - 6.NP	7 d	05.02. 21	11.02. 21
395	úložné nosné konstrukce - 6.NP	10 d	09.12. 20	18.12. 20
396	EZ - silnoproud - 6.NP	40 d	17.12. 20	25.01. 21
397	EZ - SLABOproud - 6.NP	15 d	11.01. 21	25.01. 21
398	Povrchy - 6.NP	135 d	26.01. 21	09.06. 21
399	oprava omítek - 6.NP	35 d	26.01. 21	01.03. 21
400	podlahy - oprava betonů, samonivelační stěrka - 6.NP	14 d	02.03. 21	15.03. 21
401	obklady a dlažby - 6.NP	22 d	16.03. 21	06.04. 21
402	malby - 6.NP	16 d	25.04. 21	10.05. 21

[illegible]

ID	Název	Dura	Start	Finish
459	penetrace schodišťových stupňů - 1.NP	7 d	02.05. 21	08.05. 21
460	podlahy - čištění	20 d	09.05. 21	28.05. 21
461	malby a nátěry	10 d	12.06. 21	21.06. 21
462	Venkovní práce	117 d	30.04. 21	24.08. 21
463	Vstupní schodiště a rampa	17 d	30.04. 21	16.05. 21
464	schodiště - boční stěny - betonová palisáda	5 d	30.04. 21	04.05. 21
465	schodiště - žulové stupně	5 d	05.05. 21	09.05. 21
466	schodiště - betonová dlažba, zábradlí	7 d	10.05. 21	16.05. 21
467	Stříška nad vstupem	9 d	17.05. 21	25.05. 21
468	stříška - minerální tep.i.z, XPS polystyren, OSB deska, hydroizolace	7 d	17.05. 21	23.05. 21
469	stříška - stěrková hmota zespondu, ventilační rohož, AL plech,	2 d	24.05. 21	25.05. 21
470	Venkovní chodník	17 d	08.08. 21	24.08. 21
471	chodník - obrubníky	7 d	08.08. 21	14.08. 21
472	chodník - násypy, kamenivo, beton.dlažba	10 d	15.08. 21	24.08. 21
473	Technologie	316 d	12.10. 20	23.08. 21
474	Výtahy	10 d	14.08. 21	23.08. 21
475	Výtahy - repase po ukončení montáže	10 d	14.08. 21	23.08. 21
476	Elektro - silnoproudé rozvody	175 d	12.10. 20	04.04. 21
477	patrové rozvaděče	120 d	12.10. 20	08.02. 21
478	vertikální napojení do patrových rozvodnic	135 d	22.10. 21	05.03. 21
479	patrové rozvody	90 d	05.01. 21	04.04. 21
480	hlavní rozvaděče - L, P	50 d	12.10. 20	30.11. 20
481	Elektro - SLABOproudné rozvody	294 d	01.11. 20	21.08. 21
482	kabeláž SLABOproudu - STA, EPS, DAT	180 d	01.11. 20	29.04. 21
483	LAN strukturovaná síť	80 d	11.03. 21	29.05. 21
484	síť optické kabely	80 d	11.03. 21	29.05. 21
485	EPS - kabely, ústředna	110 d	04.05. 21	21.08. 21
486	STA - Společná televizní anténa	90 d	24.05. 21	21.08. 21
487	CCTV - kamerový systém	80 d	03.06. 21	21.08. 21
488	Zařízení staveniště	432 d	01.07. 20	05.09. 21
489	zřízení ZS	10 d	01.07. 20	10.07. 20
490	odstranění ZS	5 d	01.09. 21	05.09. 21
491	Stavební výtah	153 d	11.07. 20	10.12. 20
492	montáž stavebního výtahu	5 d	11.07. 20	15.07. 20
493	provoz stavebního výtahu	145 d	16.07. 20	07.12. 20
494	demontáž stavebního výtahu	3 d	08.12. 20	10.12. 20
495	Kompletace	49 d	03.08. 21	20.09. 21
496	Ukončení montážních prací	0 d	23.08. 21	23.08. 21
497	Postupné funkční zkoušky a revize	21 d	03.08. 21	23.08. 21
498	Individuální zkoušky technologie	20 d	14.08. 21	02.09. 21
499	I.Z - EZ silnoproud	10 d	24.08. 21	02.09. 21
500	I.Z - EZ SLABOproudné	10 d	24.08. 21	02.09. 21
501	I.Z - VZT	10 d	24.08. 21	02.09. 21
502	Ukončení I.Z	0 d	02.09. 21	02.09. 21
503	Úklid stavby	10 d	14.08. 21	23.08. 21
504	Převzetí objektu	18 d	03.09. 21	20.09. 21
505	Komplexní zkoušky technologie	3 d	03.09. 21	05.09. 21
506	Přejímací řízení	8 d	06.09. 21	13.09. 21
507	Součinnost pro kolaudaci, předložení podkladů pro kolaudaci	12 d	06.09. 21	17.09. 21
508	Kolaudace - místní šetření	4 d	14.09. 21	17.09. 21
509	Odstaňování vad a nedoděláků	15 d	06.09. 21	20.09. 21
510	Předání stavby, uvedení do provozu	0 d	20.09. 21	20.09. 21