


Název	Doba trvání	Start	Finish	2020												2021												0
				06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.						
Revitalizace objektu Máchova 20 Plzeň																												
HLAVNÍ MILNÍKY				447 d	01.07. 20	20.09. 21																						
Předání a převzetí staveniště				0 d	01.07. 20	01.07. 20																						
Ukončení montážních prací				0 d	23.08. 21	23.08. 21																						
Předání a převzetí provedeného díla				0 d	20.09. 21	20.09. 21																						
Příprava stavby				12 d	01.07. 20	12.07. 20																						
Realizace				432 d	01.07. 20	05.09. 21																						
Zahájení stavebních prací				0 d	12.07. 20	12.07. 20																						
Bourací práce				109 d	13.07. 20	29.10. 20																						
1.PP - bourací práce				5 d	25.09. 20	29.09. 20																						
1.NP - bourací práce				60 d	31.08. 20	29.10. 20																						
Demontáž technického vybavení - 1.NP				17 d	31.08. 20	16.09. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 1.NP				53 d	07.09. 20	29.10. 20																						
Dokončení po bourání - 1.NP				14 d	10.10. 20	23.10. 20																						
2.NP - bourací práce				58 d	24.08. 20	20.10. 20																						
Demontáž technického vybavení - 2.NP				17 d	24.08. 20	09.09. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 2.NP				51 d	31.08. 20	20.10. 20																						
Dokončení po bourání - 2.NP				14 d	01.10. 20	14.10. 20																						
3.NP - bourací práce				58 d	17.08. 20	13.10. 20																						
Demontáž technického vybavení - 3.NP				17 d	17.08. 20	02.09. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 3.NP				51 d	24.08. 20	13.10. 20																						
Dokončení po bourání - 3.NP				14 d	24.09. 20	07.10. 20																						
4.NP - bourací práce				58 d	10.08. 20	06.10. 20																						
Demontáž technického vybavení - 4.NP				17 d	10.08. 20	26.08. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 4.NP				51 d	17.08. 20	06.10. 20																						
Dokončení po bourání - 4.NP				14 d	17.09. 20	30.09. 20																						
5.NP - bourací práce				58 d	03.08. 20	29.09. 20																						
Demontáž technického vybavení - 5.NP				17 d	03.08. 20	19.08. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 5.NP				51 d	10.08. 20	29.09. 20																						
Dokončení po bourání - 5.NP				14 d	10.09. 20	23.09. 20																						
6.NP - bourací práce				58 d	27.07. 20	22.09. 20																						
Demontáž technického vybavení - 6.NP				17 d	27.07. 20	12.08. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 6.NP				51 d	03.08. 20	22.09. 20																						
Dokončení po bourání - 6.NP				14 d	03.09. 20	16.09. 20																						
7.NP - bourací práce				58 d	20.07. 20	15.09. 20																						
Demontáž technického vybavení - 7.NP				17 d	20.07. 20	05.08. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 7.NP				51 d	27.07. 20	15.09. 20																						
Dokončení po bourání - 7.NP				14 d	27.08. 20	09.09. 20																						
8.NP - bourací práce				58 d	13.07. 20	08.09. 20																						
Demontáž technického vybavení - 8.NP				17 d	13.07. 20	29.07. 20																						
Demontáž nenosných konstrukcí - 8.NP				51 d	20.07. 20	08.09. 20																						
Dokončení po bourání - 8.NP				14 d	20.08. 20	02.09. 20																						
Střecha - bourací práce				50 d	20.07. 20	07.09. 20																						
Venkovní bourací práce				85 d	13.07. 20	05.10. 20																						
Výkopy a základy				77 d	02.08. 20	17.10. 20																						
Nosné konstrukce				67 d	08.08. 20	13.10. 20																						

Revitalizace objektu Máchova 20 Plzeň

Souhrnný harmonogram stavby



[illegible]