

Oblastní inspektorát práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj

ARTERIAS s.r.o.
Klatovská třída 73/7a
301 00 Plzeň

Váš dopis ze dne
17.01.2024

Naše č.j.:
1053/6.42/24-2

Naše sp. zn
V6-2024-18

Vyřizuje/kontakt:
Bc. Michal Novotný / 950 179 666

Plzeň
12.02.2024

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Změna užívání se stavebními úpravami stávajících prostor v 1.NP
místo: Kollárova 1239/19, Plzeň 1
zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČ: 49777513
projektant: ARTERIAS s.r.o., Klatovská třída 73/7a, 301 00 Plzeň, IČ: 01947664

předložená výše nadepsanému OIP dne 17.01.2024

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. Předloženou projektovou dokumentaci stavby nelze dostatečně posoudit z hlediska rozměrů, ve smyslu ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny, z důvodu použitého měřítko jednotlivých půdorysů a způsobu okótování.
2. V místnostech s pisoáry musí být podlahová vpust', dle ČSN 734108, čl. 14.12. (např. místnost 1.08).
3. Otevírání dveří D10 je nutno vyřešit tak, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu křídla dveří s osazeným prvkem hasicího zařízení ("H").
4. Plán BOZP je nutno ve smyslu § 7 odst. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., odsouhlasit a podepsat zadavatelem stavby. Nutno doplnit.
5. OIP Plzeň upozorňuje, že v přehledu právních předpisů ve vztahu k BOZP na staveništi, uvedených v plánu BOZP, je citována ještě vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která byla zrušena ke dni 1.1.2024 v souvislosti s vydáním nového stavebního zákona (z. č. 283/2021 Sb.). Vzhledem ke skutečnosti, že nový prováděcí předpis zatím nemáme, OIP Plzeň doporučuje prozatím postupovat podle starší legislativy, s poznámkou k "přechodnému období".
6. Z orientačního časového plánu uvedeného v plánu BOZP, nelze zjistit žádné časové údaje, ani informace o tom, kdy se při realizaci stavby předpokládají práce a činnosti zvýšené nebezpečné, viz. příloha č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pro které se plán zpracovává. Nutno doplnit (popřípadě odborně odhadnout) podle informací, které jsou v současnosti známy.
7. Z předložené projektové dokumentace je patrné, že při rekonstrukci dojde k výměně stávajících rozvodů ZTI a vytápění, nicméně nebyla předložena výkresová dokumentace nového stavu pro všechny sítě technické infrastruktury, kterou je nutné doplnit tak, aby byla součástí projektové dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k jejich absenci se k danému nelze vyjádřit.
8. D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE Technická zpráva - v textu (str.7) se odkazuje na již zrušený předpis – vyhl. č. 50/1978 (nahrazeno NV 194/2022 Sb.).

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.



Ing. Vilém Schwab
Vedoucí oddělení inspekce

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
se sídlem v Plzni
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
(4)

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby