



DODATEK č. 3
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitele: W220037
č. objednatele: 2124/0002/11
ze dne 29.6.2011
podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17

602 00 Brno - Veveří

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 695
zastoupená Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize Plzeň
jako **zhotovitel**

a

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 8

306 14 Plzeň

IČ: 49777513

DIČ: CZ49777513

zastoupená doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Linda, tel. 377 63 1315, 602 315 343,

e-mail: tlinda@sra.zcu.cz

jako **objednatel**

Vzhledem k nutnosti provedení **2. části** nepředvídaných **dodatečných stavebních prací** (rozšíření předmětu plnění) - úprava silové elektroinstalace (nerealizované rozvaděče 24kV, náhrada žárovek, změna trasy kabelů, doplnění zásuvkové skříně 24 V), provedení žb přejezdových roznášecích desek nad kolektorem, přeložka stavenišť rozvodů NN a vody stavby Ústavu umění a designu, změna provedení rozvodů tlakového vzduchu, změna v rozvodech zdravotnické (odvodnění a přívod vody v Technické místnosti, odvody kondenzátu), změny související s umístěním chladicího stroje (propojení oddělených částí potrubím, pomocné rámy kondenzátoru, měření a regulace), změna zmenšení prosklení severní a východní fasády (vícepráce), dále vzhledem k některým neprováděným pracím (méněpráce) - změna provedení sádkartonových podhledů (výšková úroveň, nerealizace části SDK podhledů), nerealizace atypického transformátoru zkušebního stendu pohonu vozidel, nerealizace elektropohonů stávajících střešních světlíků, nerealizace přípojek chladicí vody - se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy o dílo na akci „**Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI) vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby**“. Tyto změny zadání jsou nutné pro řádné provedení díla a nebyly známy před zahájením výběrového řízení.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění čl. II. Specifikace díla, čl. V. Cena za dílo, platební podmínky.

Nové znění příslušných článků smlouvy o dílo zní:

II.

Specifikace díla

Předmět smlouvy a Dodatku č. 2 se upravuje dle položkového rozpočtu méněprací – 2. část a dodatečných stavebních prací – 2. část, který je přílohou tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

Celková cena za dílo se upravuje takto:

1. Celková cena díla dohodnutá Smlouvou o dílo a Dodatkem č. 2:

	48.647.920,30 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 3	- 1.645.166,82 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 3	1.461.517,58 Kč bez DPH
Celková nová cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	48.464.271,06 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
DPH 20%	9.692.854,21 Kč
CELKEM dle DODATKU č. 3 vč.DPH	58.157.125,27 Kč

Tato cena je stanovena na základě přiložených rozpočtů méněprací dle Technických listů změn (TLZ) č. 13 – 15, 19 – 20, 22 – 23 a dodatečných stavebních prací dle jednotlivých TLZ č. 13, 17 – 18, 20 – 23, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Tímto Dodatkem č. 3 se dále stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo příloha s položkovými rozpočty TLZ.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

v Plzni dne 10/9/2012

10. 9. 2012
v Českých Budějovicích dne

objednatel
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
rektorka ZČU v Plzni



OHL ŽS
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zhotovitel
Ing. Jiří Kápl
jednající za OHL ŽS, a.s.

400

Přílohy:

Položkové rozpočty – méněpráce - 2. část – TLZ č. 13–15, 19–20, 22–23

Položkové rozpočty – dodatečné stavební práce - 2. část - TLZ č. 13, 17–18, 20–23 (vícepráce)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	13-0093_RTI		Změna v silové elektroinstalaci	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu			SKP	
TLZ	Technické listy změn			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)			Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni				
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	-295 131,23	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	-295 131,23	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-295 131,23	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-295 131,23	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		-295 131,23 CZK
DPH	20 %		-59 026,25 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-354 157,48 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	13-0093_RTI
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna v silové elektroinstalaci	

měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
620 ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD	0,00	0,00	-295 131,23	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	-295 131,23	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	13-0093_RTI	Změna v silové elektroinstalaci - méněpráce

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	620	ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD				-295 131,23
1	vn_01d	D-skříňový rozvaděč 24kV s izolací SF6 typ SM6 IM 630-24-16 přívodní pole	kpl	-2,00000	114 796,50	-229 593,00
2	vn_01m	M-skříňový rozvaděč 24kV s izolací SF6 typ SM6 IM 630-24-16 přívodní pole	kpl	-2,00000	3 826,55	-7 653,10
35	620023m	Elektroinstalace silnoproud				
		M-Svitidlo žárovkové stropní 60W IP 20	ks	-33,00000	164,00	-5 412,00
36	620023d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo žárovkové stropní 60W IP 20	ks	-33,00000	374,30	-12 351,90
37	620024m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo žárovkové nástěnné 60W IP 54	ks	-4,00000	164,00	-656,00
38	620024d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo žárovkové nástěnné 60W IP 54	ks	-4,00000	556,12	-2 224,48
39	620025m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo orientační s vest. zdrojem 1 hod 9 W	ks	-3,00000	164,00	-492,00
40	620025d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo orientační s vest. zdrojem 1 hod 9 W	ks	-3,00000	466,91	-1 400,73
41	620026m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo zářivkové přisazené s AL mřížkou IP 20 1x36W Lumilux CW	ks	-1,00000	183,67	-183,67
42	620026d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo zářivkové přisazené s AL mřížkou IP 20 1x36W Lumilux CW	ks	-1,00000	442,74	-442,74
43	620027m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo zářiv.vestav.s AL optickou mřížkou IP 20 3x18W Lumilux CW	ks	-8,00000	164,00	-1 312,00
44	620027d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo zářiv.vestav.s AL optickou mřížkou IP 20 3x18W Lumilux CW	ks	-8,00000	672,55	-5 380,40
45	620029m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo zářivkové přisazené IP 66 2x36W Lumilux CW	ks	-23,00000	183,67	-4 224,41
46	620029d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo zářivkové přisazené IP 66 2x36W Lumilux CW	ks	-23,00000	464,93	-10 693,39
47	620031m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo halogenidové reflektorové 400W	ks	-3,00000	191,33	-573,99
48	620031d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo halogenidové reflektorové 400W	ks	-3,00000	2 498,74	-7 496,22
49	620032m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo halogenové reflektorové 500W	ks	-1,00000	183,67	-183,67
50	620032d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo halogenové reflektorové 500W	ks	-1,00000	407,84	-407,84
51	620033m	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		M-Svitidlo žárovkové podhledové 60W IP 20	ks	-9,00000	164,00	-1 476,00
52	620033d	Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje				
		D-Svitidlo žárovkové podhledové 60W IP 20	ks	-9,00000	330,41	-2 973,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	14-0093 RTI	Změna podhledů	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	-34 520,43	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	-34 520,43	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	-34 520,43	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-34 520,43	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		10 %		0,00 CZK
DPH		10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %		-34 520,43 CZK
DPH		20 %		-6 904,09 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-41 424,51 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	14-0093_RT1
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna pohledů	

měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 DREVOSTAVBY	0,00	-34 520,43	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	-34 520,43	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	14-0093_RTI	Změna podhledů - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	763	DREVOSTAVBY				-34 520,43
1	763132410	Podhledy sádkartonové-D112, prof. CD desky GKFI tl. 12,5 mm	m2	-90,83700	379,60	-34 481,73
2	998763194	Dřevostavby přesun hmot přípl do1km	t	-1,34236	28,83	-38,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	15-0093_RTI	Změna atypického transformátoru	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	-664 371,87	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	-664 371,87	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-664 371,87	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-664 371,87	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		-664 371,87 CZK
DPH	20 %		-132 874,37 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-797 246,24 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	15-0093_RT1
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna atypického transformátoru	

méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
620 ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD	0,00	0,00	-664 371,87	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	-664 371,87	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	15-0093_RTI	Změna atypického transformátoru - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	620	ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD				-664 371,87
1	vn_03d	D-transformátor suchý atypický chlazení AN, s PTC senzory a vyhodnocovacím relé, nn vývody horem, , 800kVA 22kV/1111/555/400V Dyn 1	kpl	-1,00000	415 033,50	-415 033,50
2	vn_03m	M-transformátor suchý atypický chlazení AN, s PTC senzory a vyhodnocovacím relé, nn vývody horem, , 800kVA 22kV/1111/555/400V Dyn 1	kpl	-1,00000	9 293,05	-9 293,05
3	vn_04d	D-skříňový rozvaděč R555 podle výkresu, č.přílohy 3	ks	-1,00000	57 398,25	-57 398,25
4	vn_04m	M-skříňový rozvaděč R555 podle výkresu, č.přílohy 3	ks	-1,00000	2 733,25	-2 733,25
5	vn_05d	D-skříňový rozvaděč R1111 podle výkresu, č.přílohy 3	ks	-1,00000	54 749,10	-54 749,10
6	vn_05m	M-skříňový rozvaděč R1111 podle výkresu, č.přílohy 3	ks	-1,00000	2 733,25	-2 733,25
7	vn_06d	D-kabel AXEKVCEY 70mm2 pevně	m	-22,30000	120,63	-2 690,05
		kabely				
8	vn_06m	M-kabel AXEKVCEY 70mm2 pevně	m	-22,30000	12,46	-277,86
		kabely				
9	vn_10d	D-kabel 6-AYKCY 3x120 pevně	m	-24,00000	264,49	-6 347,76
		kabely				
10	vn_10m	M-kabel 6-AYKCY 3x120 pevně	m	-24,00000	35,20	-844,80
		kabely				
11	vn_11d	D-kabel AYKY 3x120+70 pevně	m	-22,00000	116,93	-2 572,46
		kabely				
12	vn_11m	M-kabel AYKY 3x120+70 pevně	m	-22,00000	47,67	-1 048,74
		kabely				
13	620038d	D-Kabel VN 6-AYKCY 3x120	m	-160,00000	264,49	-42 318,40
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
14	620038m	M-Kabel VN 6-AYKCY 3x120	m	-160,00000	35,20	-5 632,00
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
15	620039d	D-Vodič AYKCY 120	m	-80,00000	114,90	-9 192,00
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
16	620039m	M-Vodič AYKCY 120	m	-80,00000	16,18	-1 294,40
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
17	620040d	D-Kabel AYKY 3Bx120+70	m	-160,00000	116,93	-18 708,80
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
18	620040m	M-Kabel AYKY 3Bx120+70	m	-160,00000	47,67	-7 627,20
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
19	620042d	D-Kabel CYKY 3Bx185+120	m	-20,00000	1 123,44	-22 468,80
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				
20	620042m	M-Kabel CYKY 3Bx185+120	m	-20,00000	70,41	-1 408,20
		Elektroinstalace silnoproud - vč. ukončení				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	19-0093 RTI		Změna úpravy stávajících světlíků	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu			SKP	
TLZ	Technické listy změn			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)			Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni				
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	-51 200,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	-51 200,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-51 200,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-51 200,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		-51 200,00 CZK
DPH	20 %		-10 240,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-61 440,00 CZK

Popis :

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
 Objekt : TLZ Technické listy změn

Rozpočet : 19-0093_RTI
 Změna úpravy stávajících světlíků

méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 VYPLNE OTVORU	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	19-0093_RTI	Změna úpravy stávajících světlíků - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	64	VYPLNE OTVORU				-51 200,00
1	0NC643.1	D+M El. pohonu světlíků vč. dálkového ovládání	ks	-16,00000	3 200,00	-51 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	20-0093_RTI	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlačeného vzduchu	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z HSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
Z PSV celkem	-82 009,86	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Provoz investora	0,00
N M dodávky celkem	-82 009,86	Přesun stavebních kapacit	0,00
ZRN celkem		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-82 009,86	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-82 009,86	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		-82 009,86 CZK
DPH	20 %		-16 401,97 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-98 411,83 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 20-0093_RTI
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlačeného vzduchu

méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
623	0,00	0,00	0,00	-82 009,86	0,00
23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBI	0,00	0,00	0,00	-82 009,86	0,00
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	20-0093_RT1	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlač. vzduchu - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ				-82 009,86
1	23026	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN40 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení, mat. uhlíková ocel	m	-108,00000	472,52	-51 032,16
3	23027	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN15 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení, mat. uhlíková ocel	m	-60,00000	252,49	-15 149,40
9	23037	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 Z+2x+1E	m	-258,00000	61,35	-15 828,30

Položkový rozpočet stavby - méněpráce

Datum:

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)

Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
30614 PlzeňIČO : 49777513
DIČ :Zhotovitel : OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice
Vrbenská 2
37001 České BudějoviceIČO : 4634 2796
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
		0,00
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	-143 663,83
Základ pro DPH	20 %	-28 732,77
DPH	20 %	0,00
Zaokrouhlení		-172 396,60
Cena celkem		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
TLZ Technické listy změn	0,00	-143 663,83	-28 732,77	-172 396,60	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-143 663,83	-28 732,77	-172 396,60	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
22.3-0093	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody	0,00	-143 663,83	-28 732,77	-172 396,60	100,00
	Celkem za stavbu	0,00	-143 663,83	-28 732,77	-172 396,60	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ	-143 663,83	0,00	0,00	0,00	-143 663,83	0,00
	Cena celkem	-143 663,83	0,00	0,00	0,00	-143 663,83	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	22.3-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	-143 663,83	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	-143 663,83	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-143 663,83	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		-143 663,83 CZK
DPH	20 %		-28 732,77 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-172 396,60 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 22.3-0093_RT I
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody

měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
623 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ	0,00	0,00	0,00	-143 663,83	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	-143 663,83	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	22.3-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ				-143 663,83
1	23001	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN100 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení, mat. uhlíková ocel (Potrubí)	m	-168,00000	663,09	-111 399,12
2	23002	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN80 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení, mat. uhlíková ocel (Potrubí)	m	-18,00000	547,77	-9 859,86
3	23003	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN65 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení, mat. uhlíková ocel (Potrubí)	m	-14,00000	446,87	-6 256,18
4	23005	Potrubí z trubek ocelových bezešvých DN15 včetně potrubních součástí, montážního a spojovacího , materiálu a uložení (Potrubí)	m	-5,00000	203,73	-1 018,65
6	23006	Klapka motýlová uzavírací pro vodu, DN100, PN16/I, ruční ovládání, mat. uhlíková ocel, mat. uhlíková, ocel (Armatury)	ks	-2,00000	3 992,96	-7 985,92
7	23007	Kulový kohout uzavírací pro vodu, DN50, PN16/I, ruční ovládání, mat. uhlíková ocel (Armatury)	ks	-2,00000	739,01	-1 478,02
8	23008	Ventil vypouštěcí pro vodu, G1/2", mosaz, včetně návarku mat. uhlíková ocel (Armatury)	ks	-6,00000	207,58	-1 245,48
10	23015	Propoj DN100 do stávajícího rozvodu DN200 v potrubním kanále (Pomocný materiál)	ks	-2,00000	2 210,30	-4 420,60

Položkový rozpočet stavby - méněpráce

Datum:

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)

Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
30614 Plzeň

IČO : 49777513
DIČ :

Zhotovitel : OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice
Vrbenská 2
37001 České Budějovice

IČO : 46342796
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		-374 269,60
DPH	20 %		-39 523,12
Zaokrouhlení			0,00
Cena celkem			-413 792,72

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
TLZ Technické listy změn	0,00	-374 269,60	-74 853,92	-449 123,52	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-374 269,60	-74 853,92	-449 123,52	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
23.1-0093_RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády	0,00	-220 009,08	-44 001,82	-264 010,89	58,78
23.2-0093_RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády	0,00	-154 260,53	-30 852,11	-185 112,63	41,22
Celkem za stavbu		0,00	-374 269,60	-74 853,92	-449 123,52	100,00

Rekapitulace stavebních děl

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Úpravy povrchů vnější	-182 632,60	-182 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VYPLNE OTVORU	-191 637,00	-191 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem		-374 269,60	-374 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	23.1-0093_RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
HSV celkem	-220 009,08		Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00		Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00		Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00		Provoz investora	0,00
ZRN celkem			Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00			
ZRN+HZS	0,00		Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-220 009,08		Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	10 %			0,00 CZK
DPH	10 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %			-220 009,08 CZK
DPH	20 %			-44 001,82 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-264 010,89 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	23.1-0093_RT I
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna fasády - změna stáv. východní fasády měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-99 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00
64 VYPLNE OTVORU	-120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-220 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	23.1-0093_RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-99 711,08
6	787100812	Vyskl stěny prof dv	m2	-66,66900	114,53	-7 635,60
7	787101822	Vyskl stěny přípl Al lišty 2str	m2	-66,66900	7,08	-472,02
8	0NC641	Montáž vrat rol. venkovních	kpl	-1,00000	1 174,25	-1 174,25
9	0SPECIFIK647	Vrata rolovací s elmotorem, ovládáním a vratovou clonou - 4800/3400	ks	-1,00000	90 429,21	-90 429,21
Díl:	64	VYPLNĚ OTVORU				-120 298,00
11	0NC644	Montáž oken AL	kpl	-1,00000	9 488,00	-9 488,00
12	0SPECIFIK6411	Okno AL 6520/5250	ks	-1,00000	89 740,00	-89 740,00
13	0SPECIFIK6417	Okno AL 5000/1750	ks	-1,00000	21 070,00	-21 070,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - méněpráce

Rozpočet	23.2-0093 RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
			0,00
HSV celkem	-154 260,53	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		0,00
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	-154 260,53	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		10 %	0,00 CZK
DPH		10 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %	-154 260,53 CZK
DPH		20 %	-30 852,11 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-185 112,63 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 23.2-0093_RT1
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády

měnípráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-82 921,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64 VYPLNE OTVORU	-71 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-154 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	23.2-0093_RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				-82 921,53
6	787100812	Vyskl stěny prof dv	m2	-53,91000	114,53	-6 174,31
7	787101822	Vyskl stěny přípl Al lišty 2str	m2	-53,91000	7,08	-381,68
9	0NC641	Montáž vrat rol. venkovních	kpl	-1,00000	1 174,25	-1 174,25
10	0SPECIFIK645	Vrata rolovací s elmotorem, ovládáním a vratovou clonou - 4000/3400	ks	-1,00000	75 191,28	-75 191,28
Díl:	64	VYPLNE OTVORU				-71 339,00
12	0NC644	Montáž oken AL	kpl	-1,00000	7 309,00	-7 309,00
13	0SPECIFIK6418	Okno AL 1230/3500 jižní fasáda	ks	-1,00000	11 700,00	-11 700,00
14	0SPECIFIK6419	Okno AL 14000/1750	ks	-1,00000	52 330,00	-52 330,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	13-0093 RTI	Změna v silové elektroinstalaci	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z HSV celkem	243 344,20	Mimostaveništní doprava	0,00
R PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Provoz investora	0,00
N M dodávky celkem	243 344,20	Přesun stavebních kapacit	0,00
ZRN celkem		Rezerva rozpočtu	
HZS	0,00		
ZRN+HZS	243 344,20	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	243 344,20	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		243 344,20 CZK
DPH	20 %		48 668,84 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			292 013,04 CZK

Popis :

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
Objekt : TLZ Technické listy změn

Rozpočet : 13-0093_RTI
Změna v sílové elektroinstalaci

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
620 ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD	0,00	243 344,20	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	243 344,20	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	13-0093_RTI	Změna v silové elektroinstalaci - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	620	ELEKTROMONTAZE-SILNOPROUD				243 344,20
3	620064m	M-Drátový kabelový žlab pozink 210x100 Elektroinstalace silnoproud - vč. komponentů	m	360,00000	123,00	44 280,00
4	620064d	D-Drátový kabelový žlab pozink 210x100 Elektroinstalace silnoproud - vč. komponentů	m	360,00000	197,82	71 215,20
5	620006d	D-Zásuvka 400V 63A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	60,08	60,08
6	620006m	M-Zásuvka 400V 63A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	76,53	76,53
7	620007d	D-Zásuvka 400V 32A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	76,30	76,30
8	620007m	M-Zásuvka 400V 32A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	76,53	76,53
9	620008d	D-Zásuvka 400V 16A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	366,22	366,22
10	620008m	M-Zásuvka 400V 16A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	76,53	76,53
11	620009d	D-Zásuvka 230V 63A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 351,38	1 351,38
12	620009m	M-Zásuvka 230V 63A vestavná Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	71,06	71,06
13	620090d	D-Přepěťová ochrana 2. Stupeň Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	2 262,82	2 262,82
14	620090m	M-Přepěťová ochrana 2. Stupeň Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	801,37	801,37
15	620091d	D-Vypínač 400V 120 A vestavný panelový otočný Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 635,26	1 635,26
16	620091m	M-Vypínač 400V 120 A vestavný panelový otočný Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	579,12	579,12
17	620095d	D-Jistič 120/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 506,82	1 506,82
18	620095m	M-Jistič 120/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	533,63	533,63
19	620097d	D-Jistič 63/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 028,40	1 028,40
20	620097m	M-Jistič 63/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	364,20	364,20
21	620098d	D-Jistič 40/D/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	568,07	568,07
22	620098m	M-Jistič 40/D/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	201,18	201,18
23	620099d	D-Jistič 32/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	384,46	384,46
24	620099m	M-Jistič 32/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	136,16	136,16
25	620100d	D-Jistič 20/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	334,47	334,47
26	620100m	M-Jistič 20/C/3 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	118,45	118,45

27	620113d	D-Proudový chránič 63/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 364,59	1 364,59
28	620113m	M-Proudový chránič 63/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	483,26	483,26
29	620114d	D-Proudový chránič 32/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	792,20	792,20
30	620114m	M-Proudový chránič 32/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	280,56	280,56
31	620115d	D-Proudový chránič 16/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	702,55	702,55
32	620115m	M-Proudový chránič 16/4/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	248,81	248,81
33	620116d	D-Proudový chránič 63/2/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	1 290,45	1 290,45
34	620116m	M-Proudový chránič 63/2/0,03 Elektroinstalace silnoproud	ks	1,00000	457,01	457,01
53	620000.1m	M-Svítidlo žárovkové 1 x 26 W, IP 20 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	26,00000	164,00	4 264,00
54	620000.1d	D-Svítidlo žárovkové 1 x 26 W, IP 20 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	26,00000	915,46	23 801,96
55	620000.2m	M-Svítidlo žárovkové 1 x 26 W, IP 54 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	16,00000	164,00	2 624,00
56	620000.2d	D-Svítidlo žárovkové 1 x 26 W, IP 54 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	16,00000	985,00	15 760,00
57	620000.3m	M-Svítidlo žárovkové 3 x 26 W, IP 20 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	6,00000	164,00	984,00
58	620000.3d	D-Svítidlo žárovkové 3 x 26 W, IP 20 s elektronickým předřadníkem Elektroinstalace silnoproud - vč. svět. zdroje	ks	6,00000	1 150,00	6 900,00
59	6205009.1d	D-Úprava rozvaděče R-PC na R-UPS - oceloplechová nástěnná rozvodnice, napěťová soustava 3NPE ~ 50 Hz, , 400V/TN-C-S, In=100A, kompletní dodávka	ks	1,00000	54 980,24	54 980,24
60	6205009.1m	M-Úprava rozvaděče R-PC na R-UPS - oceloplechová nástěnná rozvodnice, napěťová soustava 3NPE ~ 50 Hz, , 400V/TN-C-S, In=100A, kompletní dodávka	ks	1,00000	306,33	306,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	17-0093 RTI	Komunikace - přejezdy přes kolektor	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	243 763,78	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	243 763,78	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	243 763,78	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	243 763,78	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		243 763,78 CZK
DPH	20 %		48 752,76 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			292 516,54 CZK

Popis :

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
 Objekt : TLZ Technické listy změn

Rozpočet : 17-0093_RTI
 Komunikace - přejezdy přes kolektor

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ	14 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SVISLÉ KONSTRUKCE	229 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	243 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	17-0093_RTI	Komunikace - přejezdy přes kolektor - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	ZEMNI PRACE STAVEBNI				14 081,08
1	131201103	Jámy nezapažené hor.3 do 10000m3	m3	49,56400	46,97	2 328,02
2	131201109	Přípl. za lep. jámy nezapažené hor.3	m3	16,52100	17,08	282,18
3	162701109	Příplatek za k.d.1km přem. výkopku přes 10km	m3	99,12800	12,13	1 202,42
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	49,56400	8,54	423,28
5	0NC11	Poplatek za skládku - zemina	t	89,21500	68,32	6 095,17
6	162701105	Přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km	m3	49,56400	75,66	3 750,01
Díl:	3	SVISLÉ KONSTRUKCE				229 682,70
7	273321511U00	Základová deska ŽB C25/30	m3	49,56400	2 650,00	131 344,60
8	273362021	Výztuž zákl.desek ze svař. sítí KARI 100x100x5mm- rozměr 3x2m	t	4,90000	20 069,00	98 338,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	18-0093_RTI	Přeložka NN a vodovodní přípojky	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	31 488,51	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	13 047,45	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	44 063,80	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		88 599,76	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		88 599,76	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		88 599,76	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			10 %	0,00 CZK
DPH			10 %	0,00 CZK
Základ pro DPH			20 %	88 599,76 CZK
DPH			20 %	17 719,95 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				106 319,72 CZK

Popis :

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 ZEMNÍ PRÁCE	31 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	13 047,45	0,00	0,00	0,00
620 ELEKTROMONTÁŽE-SILNOPROUD	0,00	0,00	44 063,80	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	31 488,51	13 047,45	44 063,80	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)				
O:	TLZ	Technické listy změn				
R:	18-0093_RTI	Přeložka NN a vodovodní přípojky - dodatečné stavební práce				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				31 488,51
1	132201101	Hlb. rýh 60cm horn 3 100m3	m3	72,00000	153,72	11 067,84
2	132201109	Přípl. za lep. rýhy do 60cm hor.3	m3	24,00000	17,08	409,92
3	162701109	Příplatek za k.d.1km přem. výkopku přes 10km	m3	30,00000	12,13	363,90
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,00000	8,54	128,10
5	174101103	Zásyp se zhuštěním pro podzemní vedení	m3	57,00000	83,69	4 770,33
6	451573111	Lože pod potrubí a obsyp potr. z písků a štěrkopísku v otevř. výk.	m3	14,80400	794,98	11 768,88
7	0NC11	Poplatek za skládku - zemina	t	27,00000	68,32	1 844,64
8	C162701105	Přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km	m3	15,00000	75,66	1 134,90
Díl: 722		Vnitřní vodovod				13 047,45
9	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	100,00000	15,20	1 520,00
10	0NC7223	Napojení na stáv.potrubí	ks	2,00000	2 524,86	5 049,72
11	28613422R	Trubka tlaková PipeLife PE100 50 x 4,6 mm PN16 tyč	m	101,50000	63,82	6 477,73
Díl: 620		ELEKTROMONTÁŽE-SILNOPROUD				44 063,80
12	620001	trubka inst.KOPOFLEX 110	m	62,00000	17,80	1 103,60
13	620002	elektromontáže	m	68,00000	47,67	3 241,56
14	620003	AYKY 3Bx120+70 mm2 1kV (PU)	ks	1,00000	1 505,40	1 505,40
15	620004	elektromontáže	ks	1,00000	58,50	58,50
16	620005	spojka kabelová pro celoplast.kab. do 4x150mm2/1kV	ks	1,00000	58,50	58,50
17	620006	elektromontáže	ks	3,00000	74,90	224,70
18	620007	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2	ks	3,00000	74,90	224,70
19	620008	elektromontáže	ks	3,00000	74,90	224,70
20	620009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	ks	3,00000	74,90	224,70
21	620010	elektromontáže	m	62,00000	30,40	1 884,80
22	620011	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg	ks	7,00000	9,50	66,50
23	620012	elektromontáže	ks	7,00000	9,50	66,50
24	620013	Spona WAPRO C956 19.05 nerez pro C926	m	68,00000	116,93	7 951,24
25	620014	materiály	ks	1,00000	22,90	22,90
26	620015	AYKY 3J120+70(3Bx120+70)	ks	1,00000	768,30	768,30
27	620016	materiály	ks	3,00000	56,50	169,50
28	620017	Oko 617-111 kabelové AL pr. 70/12	m	62,00000	53,20	3 298,40
29	620018	materiály	kpl	1,00000	2 090,40	2 090,40
30	620019	Úprava vč.ukončení stávajícího kabelového vedení - převěs	hod	12,00000	300,00	3 600,00
31	620020	dodávky zařízení	kpl	1,00000	15 144,00	15 144,00
32	620021	Demontáž a zpětná montáž převěsu - kab.vedení	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00
33	620022	dodávky zařízení	kpl	1,00000	774,00	774,00
34	620023	Mechanizace - jeřáb (demontáž a přemístění stožáru), plošina	kpl	1,00000	774,00	774,00
35	620024	dodávky zařízení	kpl	1,00000	774,00	774,00
36	620025	Revize elektro	kpl	1,00000	774,00	774,00
37	620026	dodávky zařízení	kpl	1,00000	774,00	774,00
38	620027	Oživení rozvodu, přezkoušení a uvedení do provozu práce v HZS	kpl	1,00000	774,00	774,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	20-0093_RTI	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlačeného vzduchu	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	82 472,26	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	82 472,26	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	82 472,26	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	82 472,26	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		82 472,26 CZK
DPH	20 %		16 494,45 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			98 966,71 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 20-0093_RTI
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlačeného vzduchu
		dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
623 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ	0,00	0,00	0,00	82 472,26	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	82 472,26	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	20-0093_RTI	Změna materiálového provedení a upřesnění rozvodů stlačeného vzduchu - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ				82 472,26
2	722173245U00	Potr vod plast vícvrst 40X3,0mm lis	m	108,00000	581,00	62 748,00
4	722173241U00	Potr vod plast vícvrst 16X2,0mm lis	m	64,00000	174,00	11 136,00
5	722173242U00	Potr vod plast vícvrst 20X2,3mm lis	m	13,00000	217,00	2 821,00
6	23030	Kulový kohout uzavírací pro vzduch, DN15, PN16/l, ruční ovládání, pro hadicové připojení, mat. , uhlíková ocel	ks	1,00000	319,71	319,71
7	5534731000U	ZLAB POZINKOVANY D=2M,S=20MM	kus	39,00000	38,59	1 505,01
8	5534731300U	ZLAB POZINKOVANY D=2M,S=40MM	kus	54,00000	73,01	3 942,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

rozpočet	21-0093_RTI	Zdravotechnika	JKSO	Stavební objekt
objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	
220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	
projektant			Typ rozpočtu	
objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
odavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
rozpočtovatel	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	15 928,15	Kompletační činnost (IČD)	0,00
PSV celkem	80 127,02	Mimostaveništní doprava	0,00
M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	96 055,16	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	
HZS	0,00		0,00
ZRN+HZS	96 055,16	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	96 055,16	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		10 %	0,00 CZK
DPH		10 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %	96 055,16 CZK
DPH		20 %	19 211,03 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			115 266,20 CZK

Popis :

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
 Objekt : TLZ Technické listy změn

Rozpočet : 21-0093_RTI
 Zdravotechnika

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 ZEMNÍ PRÁCE	15 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	42 423,45	0,00	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod	0,00	37 703,57	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	15 928,15	80 127,02	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	21-0093_RTI	Zdravotechnika - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						15 928,15
Díl:	1	ZEMNÍ PRÁCE				
1	132201101	Hlb. rýh 60cm horn 3 100m3	m3	24,48000	153,72	3 763,07
2	132201109	Přípl. za lep. rýhy do 60cm hor.3	m3	8,16000	17,08	139,37
3	162701109	Příplatek za k.d.1km přem. výkopku přes 10km	m3	16,72800	12,13	202,91
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,36400	8,54	71,43
5	174101101	Zásyp se zhuťněním kolem objektu	m3	16,11600	213,50	3 440,77
6	451573111	Lože pod potrubí a obsyp potr. z pisku a štěrkopisku v otevř. výk.	m3	8,36400	794,98	6 649,21
7	0NC11	Poplatek za skládku - zemina	t	15,05520	68,32	1 028,57
8	162701105	Přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km	m3	8,36400	75,66	632,82
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				42 423,45
9	721174024	Potrubí z PP odpadní hrdlové DN 70	m	22,50000	274,79	6 182,78
10	721174025	Potrubí z PP odpadní hrdlové DN 100	m	34,00000	297,10	10 101,40
11	721174041	Potrubí z PP připojovací hrdlové DN 32	m	62,50000	85,00	5 312,50
12	721263103U00	Klapka zpětná PP aut uzávěr DN 160	kus	1,00000	7 060,00	7 060,00
13	721290111	Proved.zkoušky těs.kanal.vodou do DN 125	m	119,00000	12,17	1 448,23
14	0SPECIFIK62116	odbočka PVC DN 125/100	ks	1,00000	107,48	107,48
15	0SPECIFIK62117	Odbočka PVC DN 100/100	ks	2,00000	84,16	168,32
16	0SPECIFIK62123	PVC koleno DN 100/45	ks	12,00000	36,50	438,00
17	0SPECIFIK62125	čisticí kus PVC DN 75-150	ks	3,00000	104,44	313,32
18	0SPECIFIK62126	odvětrávací komplet	ks	3,00000	517,14	1 551,42
19	725861313	Zápach uzávěr HL 138	ks	10,00000	974,00	9 740,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				37 703,57
20	722171221	Potrubí z PE trubek 20/3,3 těž.	m	5,00000	146,02	730,10
21	722171223	Potrubí z PE trubek 32/5,3 těž.	m	4,00000	211,93	847,72
22	722171223.1	Potrubí z PE trubek 40/6,7 těž.	m	4,00000	271,20	1 084,80
23	722182112	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	5,00000	44,62	223,10
24	722182114	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	4,00000	68,95	275,80
25	722182115	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	4,00000	86,20	344,80
26	722222114	Ventily kulové 1/2-5/4	ks	5,00000	287,98	1 439,90
27	722231063	Ventily zpětné ve 3030 JS 1p	ks	1,00000	304,20	304,20
28	732429112U00	Mtž čerpadel DN40	soubor	1,00000	297,00	297,00
29	0083001	roura přírub. Hawle č.8500 DN50/1000	ks	1,00000	4 227,60	4 227,60
30	0083002	koleno přírub Hawle č.8530 50/90°	ks	1,00000	2 349,60	2 349,60
31	0083005	přírubový T-kus Hawle 8510 DN 200/80 mm	ks	1,00000	7 110,00	7 110,00
32	0083007	přírubový přechod Hawle 8550 DN 80/50 mm	ks	1,00000	1 434,00	1 434,00
33	0083008	přírubové šoupě Hawle 4000 DN 50 mm	ks	1,00000	5 876,40	5 876,40
34	0083009	ruční kolo k šoupěti Hawle	ks	1,00000	343,20	343,20
35	0083013	spojka s přírubou Hawle 8100 DN50/6,4"	ks	1,00000	598,80	598,80
36	0083014	uchycení potrubí	ks	1,00000	1 092,00	1 092,00
37	0083015	spojovací materiál - šrouby, matice, těsnění atd.	kpl	1,00000	3 708,00	3 708,00
38	4261063500U	CERP GRUNDFOS COMFORT UP20-14BX	kus	1,00000	4 454,10	4 454,10
39	5512126900U	VENTIL POJISTNÝ R140 1"1/4 X 4	kus	1,00000	822,42	822,42
40	5512804000U	manometr IVAR.MA 63 0 - 10 bar	kus	1,00000	140,03	140,03

Položkový rozpočet stavby - dodat.stav.práce

Datum:

Stavba : W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)

Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
30614 Plzeň

IČO : 4977 7513
DIČ :

Zhotovitel : OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice
Vrbenská 2
37001 České Budějovice

IČO : 4634 2796
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
			0,00
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		530 628,41
Základ pro DPH	20 %		106 125,68
DPH	20 %		0,00
Zaokrouhlení			
Cena celkem			636 754,09

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
TLZ Technické listy změn	0,00	530 628,41	106 125,68	636 754,09	100,00
Celkem za stavbu	0,00	530 628,41	106 125,68	636 754,09	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
22.1-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - MaR	0,00	357 255,62	71 451,12	428 706,74	67,33
22.2-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - chladicí stroj	0,00	132 412,23	26 482,45	158 894,68	24,95
22.3-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody	0,00	40 960,56	8 192,11	49 152,67	7,72
		0,00	530 628,41	106 125,68	636 754,09	100,00
	Celkem za stavbu					

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
622	22-M ELEKTROMONTAZE SLABOPROUD	357 255,62	0,00	0,00	0,00	357 255,62	0,00
623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	USTREDNI VYTAPENÍ	132 412,23	0,00	132 412,23	0,00	0,00	0,00
	Cena celkem	489 667,85	0,00	132 412,23	0,00	357 255,62	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu			
Rozpočet	22.1-0093 RTI	RTI - MaR	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	357 255,62	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	357 255,62	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	357 255,62	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	357 255,62	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		357 255,62 CZK
DPH	20 %		71 451,12 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			428 706,74 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 22.1-0093_RT I
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna zdroje chladu pro rozvod chladičí vody v objektu RTI - MaR
		dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
622 22-M ELEKTROMONTAZE-SLABOPROUD	0,00	0,00	0,00	357 255,62	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	357 255,62	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
		Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - MaR - dodatečné
R:	22.1-0093_RTI	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	622	22-M ELEKTROMONTAZE-SLABOPROUD				357 255,62
1	DIOC31	kombinovaná vstupně/výstupní jednotka chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - 16x DI (24VDC) a 16x DO (OC 12VDC/50mA)	ks	1,00000	4 630,01	4 630,01
2	T2032CXEP1	řídicí stanice T2032CX (PWI-1A,Eth) chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - int.zdroj 230/12V-1A (I/O exp.na dotaz),Ethernet	ks	1,00000	17 590,36	17 590,36
3	TRMCA50	terminál obsluhy T2032CX (CXP), integrovaný zdroj chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení 12VDC	ks	1,00000	5 291,24	5 291,24
4	BKEJS30240	zdroj 24VDC/1,25A stab DIN 3m (51mm) chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - obecný napájecí zdroj - modulové provedení	ks	1,00000	1 521,67	1 521,67
5	SSD232	komunikační výbava RS 485 MODBUS s GO koncová chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - adaptér KOMS485GE + GO zdroj	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
6	DA-275DF6	přepět'ová ochrana 230V/6A 5kA - modulové provedení chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - vstupní filtr síťového přívodu, šířka 35mm	ks	1,00000	3 166,00	3 166,00
7	SC6204	skříň T2032CX včetně elektrovýbavy 600x2000x400mm chladicí stanice regulační a řídicí systém Komponenty TRONIC 2032CX - rozvaděč	ks	1,00000	33 909,12	33 909,12
8	622167	odporový teploměr venkovní chladicí stanice regulační a řídicí systém Polní instrumentace	ks	2,00000	515,70	1 031,40
9	622168	odporový teploměr s jímkou nerez chladicí stanice regulační a řídicí systém Polní instrumentace	ks	5,00000	724,10	3 620,50
10	622168.1	snímač tlaku H 501 s odběrem a uz.kohoutem chladicí stanice regulační a řídicí systém Polní instrumentace	ks	1,00000	1 246,16	1 246,16
11	622168.2	čidlo zaplavení MAVE chladicí stanice regulační a řídicí systém Polní instrumentace	ks	1,00000	1 780,23	1 780,23
12	ZPA40/3	Moeller - vypínač 3f, 40A / AC22 chladicí stanice regulační a řídicí systém Silová elektrovýbava - modulový vypínač 3 pólový	ks	1,00000	624,00	624,00
13	ZPASA/230	Moeller - vypínací spoušť 230 V chladicí stanice regulační a řídicí systém Silová elektrovýbava - vyp. spoušť pro ZP-A, PL7	ks	1,00000	426,00	426,00
14	PL7B4/1	Moeller - jistič 4 A, char. B chladicí stanice regulační a řídicí systém Silová elektrovýbava - jistič 1 pólový	ks	7,00000	187,00	1 309,00
15	PL7C4/1	Moeller - jistič 4 A, char. C chladicí stanice regulační a řídicí systém Silová elektrovýbava - jistič 1 pólový	ks	4,00000	203,00	812,00

16	PL7B10/3	Moeller - jistič 10 A, char. B chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	450,00	450,00
17	PL7C4/3	Silová elektrovýbava - jistič 3 pólový Moeller - jistič 4 A, char. C chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	724,00	724,00
18	ZPIHK	Silová elektrovýbava - jistič 3 pólový Moeller - pomocný kontakt chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	5,00000	239,00	1 195,00
19	ZR230/S	Silová elektrovýbava - PK pro PL7, Z-MS, ZP-A Moeller - stykač 1f, 1NO chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	4,00000	380,00	1 520,00
20	ZSC	Silová elektrovýbava - modul. st., do 900 W / AC3 Moeller - pomocný kontakt 1NO, 1NC chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	4,00000	532,00	2 128,00
21	LC1K0610P7	Silová elektrovýbava - pom. kontakt pro Z-SCH Schneider - stykač 3f, 3+1NO, 230 VAC chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	294,00	294,00
22	LADN11	Silová elektrovýbava - stykač do 2,2 kW / AC3 Schneider - pomocný kontakt 1NO, 1NC chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	118,00	118,00
23	ZBTAD3001	Silová elektrovýbava - pom. kontakt pro LC1-D panelový ovladač AUT/VYP/ZAP chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	4,00000	265,00	1 060,00
24	TMC24/24	Silová elektrovýbava - 2 kontakty NO Vemer - transformátor 230/24 V, 24 VA chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	690,00	690,00
25	WK4THS15/U	Silová elektrovýbava - modulový transformátor Wieland - pojistková svorka 4 mm ² chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	6,00000	42,00	252,00
26	6223005	Silová elektrovýbava - pro pojistku průměr 5x20 mm Ovládací skříňka chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	418,00	418,00
27	622176	Silová elektrovýbava Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	25 835,52	25 835,52
28	622177	Inženýrské práce Programové vybavení operátorských stanic(e) chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	29 064,96	29 064,96
29	622177.1	Inženýrské práce Programové vybavení nestandartní (zakázkové) chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
30	622178	Inženýrské práce Seřízení, uvedení do provozu chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	10 899,36	10 899,36
31	622179	Inženýrské práce Zaškolení chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	1 816,56	1 816,56
32	622180	Inženýrské práce Výrobní dokumentace chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	17 560,08	17 560,08
33	622182	Inženýrské práce Revize chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	2 523,00	2 523,00
34	6223013	Inženýrské práce CYKY 5x1,5 včetně montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	50,00000	23,35	1 167,50

35	6223014	Montáže - odhad CYKY 7x1,5 včetně montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	10,00000	46,00	460,00
36	6223015	Montáže - odhad JQTQ 2x 0,8 včetně montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	100,00000	15,37	1 537,00
37	6223016	Montáže - odhad JQTQ 4x 0,8 včetně montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	10,00000	18,80	188,00
38	6223017	Montáže - odhad žlab KABLOFIL 60x50 /m vč. montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	5,00000	160,80	804,00
39	6223018	Montáže - odhad trubka ohebná D13 včetně montáže chladicí stanice regulační a řídicí systém	m	10,00000	17,00	170,00
40	622190	Montáže - odhad Práce chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	5 000,00000	1,01	5 050,00
41	622191	Montáže - odhad montáž rozvaděče plech. 2000 x XXX x XXX chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	1,00000	6 055,20	6 055,20
42	622192	Montáže - odhad montáž malého přístroje (teploměr,termostat...) chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	10,00000	151,38	1 513,80
43	622194	Montáže - odhad připojení a odzkoušení motoru chladicí stanice regulační a řídicí systém	ks	5,00000	201,84	1 009,20
44	T2032CXEP1	Montáže - odhad řídicí stanice T2032CX (PWI-1A,Eth) elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	17 590,36	17 590,36
45	TRMCA50	Komponenty TRONIC 2032CX - int.zdroj 230/12V-1A (I/O exp.na dotaz),Ethernet terminál obsluhy T2032CX (CXP), integrovaný zdroj elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	5 291,24	5 291,24
46	BKEJS30240	Komponenty TRONIC 2032CX - LCD 2x40 zn.,klávesnice,7xLED,napájení 12VDC zdroj 24VDC/1,25A stab DIN 3m (51mm) elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	1 521,67	1 521,67
47	SSD232	Komponenty TRONIC 2032CX - obecný napájecí zdroj - modulové provedení komunikační výbava RS 485 MODBUS s GO koncová elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00
48	DA-275DF6	Komponenty TRONIC 2032CX - adaptér KOMS485GE + GO zdroj přepět'ová ochrana 230V/6A 5kA - modulové provedení elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	3 166,00	3 166,00
49	SC6820	Komponenty TRONIC 2032CX - vstupní filtr síťového přívodu, šířka 35mm skříň T2032CX včetně elektrovybavy 600x800x200mm elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	20 040,00	20 040,00
50	PL7B4/1	Komponenty TRONIC 2032CX - pro řídicí stanici a 4 moduly (I/O, PIMR) Moeller - jistič 4 A, char. B elektro regulační a řídicí systém	ks	3,00000	187,00	561,00
51	LC1K0610P7	Sílová elektrovybava - jistič 1 pólový Schneider - stykač 3f, 3+1NO, 230 VAC elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	294,00	294,00
52	622176	Sílová elektrovybava - stykač do 2,2 kW / AC3 Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	25 835,52	25 835,52
		Inženýrské práce				

		Programové vybavení operátorských stanic(e) elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	29 064,96	29 064,96
		Inženýrské práce				
	622177.1	Programové vybavení nestandardní (zakázkové) elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
		Inženýrské práce				
55	622178	Seřízení, uvedení do provozu elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	10 899,36	10 899,36
		Inženýrské práce				
56	622179	Zaškolení elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	1 816,56	1 816,56
		Inženýrské práce				
57	622180	Výrobní dokumentace elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	17 560,08	17 560,08
		Inženýrské práce				
58	622182	Revize elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	2 523,00	2 523,00
		Inženýrské práce				
59	622213	JQTQ 2x 0,8 včetně montáže elektro regulační a řídicí systém	ks	100,00000	15,37	1 537,00
		Montáže				
60	622217	žlab KABLOFIL 60x50 /m vč. montáže elektro regulační a řídicí systém	ks	5,00000	160,80	804,00
		Montáže				
61	622218	Práce elektro regulační a řídicí systém	ks	5 000,00000	1,01	5 050,00
		Montáže				
62	622219.1	montáž rozvaděče plech. na zeď elektro regulační a řídicí systém	ks	1,00000	3 840,00	3 840,00
		Montáže				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	22.2-0093 RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - chladicí stroj	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	132 412,23	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	132 412,23	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	132 412,23	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	132 412,23	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		10 %	0,00 CZK
DPH		10 %	0,00 CZK
Základ pro DPH		20 %	132 412,23 CZK
DPH		20 %	26 482,45 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			158 894,68 CZK

Popis :

W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)

Rozpočet : 22.2-0093_RT1

Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - chladicí stroj

TLZ Technické listy změn

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
730 USTŘEDNÍ VYTAPENÍ	0,00	132 412,23	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	132 412,23	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky				
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	22.2-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - chladicí stroj - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	730	USTREDNI VYTAPENI				132 412,23
1	7303032	Doplňovací automat a kabinetová úprava vody pro chladicí systémy – Aquina (včetně potřebného, příslušenství a armatur) (Strojovny)	kpl	1,00000	75 000,00	75 000,00
2	7303033	Montáž a uvedení do provozu úpravy vody a doplňovacího automatu (Strojovny)	kpl	2,00000	7 500,00	15 000,00
3	7303034	Seřízení a nastavení dvojcestného regulačního ventilu (Strojovny)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
4	7304026	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN 25 (Potrubí)	m	4,00000	341,50	1 366,00
5	7304030	Propláchnutí potrubí ocelové závitové do DN 50 (Potrubí)	m	4,00000	34,00	136,00
6	730027	54x2, iz. tl. 50 mm Systém rozvodů ÚT zCu tr. vč. izolace izolačními pouzdry	bm	20,00000	1 253,35	25 067,00
7	7304032	Propláchnutí (Potrubí)	m	20,00000	34,00	680,00
8	767995106U00	Mtž atypická zámečnická kce -250kg (Pomocné konstrukce)	kg	150,00000	23,40	3 510,00
9	13380525	Tyč ocel-I 11373 označ.přířezu 140 (Pomocné konstrukce)	t	0,15000	19 642,00	2 946,30
10	789412121U00	Žáro střík zařízení členit Zn 40um (Pomocné konstrukce)	m2	5,26573	325,00	1 711,36
11	7306010	Lešení pro montáž potrubí ve výškách (Pomocné konstrukce)	m2	71,00000	64,05	4 547,55
12	713491111U00	Izol tep oplech pev potrubí -500 (Izolace)	m2	1,40000	190,00	266,00
13	1942113000U	PLECH AL99,5 POLOT 0,80X1000X2000 (Izolace)	kg	2,00000	91,01	182,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	22.3-0093_RTI	Změna zdroje chladu pro rozvod chladící vody v objektu RTI - rozvody chladící vody	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu	SKP		
TLZ	Technické listy změn	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Náklady na m.j.		0
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.	Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00	
R M práce celkem	40 960,56	Oborová přírážka	0,00	
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00	
ZRN celkem	40 960,56	Přesun stavebních kapacit	0,00	
		Rezerva rozpočtu	0,00	
HZS	0,00			
ZRN+HZS	40 960,56	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	40 960,56	Ostatní náklady celkem	0,00	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK	
DPH	10 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	20 %		40 960,56 CZK	
DPH	20 %		8 192,11 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			49 152,67 CZK	

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet : 22.3-0093_RTI
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody
		dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
623 23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ	0,00	0,00	0,00	40 960,56	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	40 960,56	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
		Změna zdroje chladu pro rozvod chladicí vody v objektu RTI - rozvody chladicí vody -
R:	22.3-0093_RTI	dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	623	23-M DODAVKY A MONTAZE POTRUBÍ				40 960,56
5	23005.1	Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových DN 10 (Potrubí)	m	6,00000	225,00	1 350,00
9	23008.1	Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 (Armatury)	ks	2,00000	255,63	511,26
11	6234001	Izolační trubice na bázi syntetického kaučuku pro chladicí a klimatická zařízení DN 15 tl. 19 mm (Izolace potrubí a stoupaček vedeného uvnitř budovy)	m	7,00000	119,60	837,20
12	6234002	Izolační trubice na bázi syntetického kaučuku pro chladicí a klimatická zařízení DN 50 tl. 25 mm (Izolace potrubí a stoupaček vedeného uvnitř budovy)	m	128,00000	188,50	24 128,00
13	6234003	Izolační desky na bázi syntetického kaučuku pro chladicí a klimatická zařízení tl. 19 mm (Izolace potrubí a stoupaček vedeného uvnitř budovy)	m2	5,00000	479,70	2 398,50
14	7305038	Kulový kohout závitový G 2" (Armatury)	ks	2,00000	739,01	1 478,02
15	7305041	Filtr (lapač kalu) G 2" (Armatury)	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
16	7305043	Vypouštěcí kulový kohout G 1/2" (Armatury)	ks	1,00000	207,58	207,58
17	7305046	Gumový kompenzátor do potrubí DN 50 (Armatury)	ks	2,00000	675,00	1 350,00
18	7305047	Manuální Balanční Ventil pro seřízení průtoku s uzavírací funkcí, možností měření MSV – BD/S DN, 50 (Armatury)	ks	1,00000	4 800,00	4 800,00
19	7305049	Manometr rozsah vč.kondenzační smyčky a kohoutu (Armatury)	ks	2,00000	910,00	1 820,00
20	7305050	Teploměr přímý vč.jímky a návarku (Armatury)	ks	2,00000	390,00	780,00

Položkový rozpočet stavby - dodat.stav.práce

Datum:

Stavba : **W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)**Objednatel : Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
30614 PlzeňIČO : 49777513
DIČ :Zhotovitel : OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice
Vrbenská 2
37001 České BudějoviceIČO : 46342796
DIČ : CZ46342796

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	176 654,01
DPH	20 %	35 330,80
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		211 984,81

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
TLZ Technické listy změn	0,00	176 654,01	35 330,80	211 984,81	100,00
Celkem za stavbu	0,00	176 654,01	35 330,80	211 984,81	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	Cena celkem	%
23.1-0093_RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády	0,00	98 354,99	19 671,00	118 025,98	55,68
23.2-0093_RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády	0,00	78 299,02	15 659,80	93 958,83	44,32
Celkem za stavbu		0,00	176 654,01	35 330,80	211 984,81	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Úpravy povrchů vnější	176 654,01	176 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem		176 654,01	176 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	23.1-0093 RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
HSV celkem	98 354,99	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00	
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00	
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00	
ZRN celkem	98 354,99	Přesun stavebních kapacit	0,00	
		Rezerva rozpočtu	0,00	
HZS	0,00			
ZRN+HZS	98 354,99	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	98 354,99	Ostatní náklady celkem	0,00	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK	
DPH	10 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	20 %		98 354,99 CZK	
DPH	20 %		19 671,00 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			118 025,98 CZK	

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	23.1-0093_RT1
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna fasády - změna stávající východní fasády dodat. stav. práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	98 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	98 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	23.1-0093_RTI	Změna fasády - změna stávající východní fasády - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				98 354,99
1	767613912U00	Opr okno - výměna izol 2sklo 1-m2	kus	10,00000	1 360,00	13 600,00
2	767613922U00	Opr okno - výměna pevn 2sklo 1-m2	kus	12,00000	1 170,00	14 040,00
3	2315241000U	TMEL LUKOPREN S 8280	kus	6,80186	103,33	702,84
4	2463112000U	TMEL OLEJ PRUZNÝ 34002RL	kg	30,90766	42,48	1 312,96
5	6347024000U	DVOJSKLO Premium 4MM 0,30-3 M2	m2	54,41490	1 008,90	54 899,19
10	0SPECIFIK645.1	Repase ocel. vrat 3200x3200, dotěsnění a zaizolování zárubní	ks	1,00000	13 800,00	13 800,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - dodat. stav. práce

Rozpočet	23.2-0093 RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
TLZ	Technické listy změn		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel	Západočeská univerzita v Plzni			
Dodavatel	OHL ŽS, a.s. - Divize 7 České Budějovice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	OHL ŽS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
HSV celkem	78 299,02	Kompletační činnost (IČD)	0,00	
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00	
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00	
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00	
ZRN celkem	78 299,02	Přesun stavebních kapacit	0,00	
		Rezerva rozpočtu	0,00	
HZS	0,00			
ZRN+HZS	78 299,02	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
ZRN+ost.náklady+HZS	78 299,02	Ostatní náklady celkem	0,00	

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		78 299,02 CZK
DPH	20 %		15 659,80 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			93 958,83 CZK

Popis :

Stavba :	W220037 Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)	Rozpočet :	23.2-0093_RTI
Objekt :	TLZ Technické listy změn	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády	

dodat. stav. práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	78 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	78 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	W220037	Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)
O:	TLZ	Technické listy změn
R:	23.2-0093_RTI	Změna fasády - zmenšení prosklení severní fasády - dodatečné stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				78 299,02
1	767613912U00	Opr okno - výměna izol 2sklo 1-m2	kus	6,00000	1 360,00	8 160,00
2	767613922U00	Opr okno - výměna pevn 2sklo 1-m2	kus	2,00000	1 170,00	2 340,00
3	2315241000U	TMEL LUKOPREN S 8280	kus	2,33280	103,33	241,05
4	2463112000U	TMEL OLEJ PRUZNÝ 34002RL	kg	10,60024	42,48	450,30
5	6347024000U	DVOJSKLO Premium 4MM 0,30-3 M2	m2	18,66240	1 008,90	18 828,50
8	620004	Rošt pro uchycení SDK desek vč. parozábrany z interiéru, z strany exteriéru OSB desek	m2	31,72400	945,00	29 979,18
11	OSPECIFIK647.1	Výměna dveří 800x2000, venkovní zapetlení v ocel vratech 3200x5000, dotěsnění a zaizolování zárubní	ks	1,00000	18 300,00	18 300,00